

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	84.8	84.8
中学校	73.7	73.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

老朽化が進み危険であった児玉中学校は改築事業により、本庄東小学校については、不適格改築として一部校舎の改築を行うなどにより、耐震化を行うことができた。また、耐震性のないことが判明している小中学校においては、補強工事により多くの耐震事業を行うことができた。今後も耐震化完了に向け、計画的に進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

①の整備と合わせ、壁の補強等安全性の確保を図る整備を合わせて行った。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

児玉中学校については、改築事業に合わせて情報化に対応した教室等を整備し、教育機能の充実を図るため整備を行った。本庄東小学校については、バリアフリー化及び地域との連携等が図れるよう施設の整備を行った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

児玉中学校校舎の新改築に伴い、水泳プールを解体し、新たなプールを校舎と一体に整備を行った。また、給食調理場については、新たなドライシステムに対応したものに整備した。

2 事後評価の時期及び方法について

計画した全ての事業が完了した後、整備計画の推進に関する主要課である本庄市教育総務課及び営繕住宅課を中心とした組織において、目標の達成度合い等について事後評価を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

概ね施設整備計画のとおり計画を進められた。時期施設整備計画においても、早急な学校施設の耐震化を図るとともに、良好な教育環境となるよう、引き続き事業を推進していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 本庄市公立学校等施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	本庄市

2 計画作成主体 本庄市

3 計画期間 平成21年度～平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
北泉小学校	②	0611	大規模改築(安全)	校	R	○	H22.3.31				
児玉中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	H22.3.31				
児玉中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不遷格改築	校	R	○	H22.3.31				
児玉中学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	H22.10.8				
児玉中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不遷格改築	校	R	○	H22.10.8				
児玉中学校(Ⅰ期工事)	④	1201	単独校調理場(新増築)	-	R	○	H22.3.31				
児玉中学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	-	R	○	H22.3.31				
児玉中学校(Ⅱ期工事)	④	1201	単独校調理場(新増築)	-	R	○	H22.10.8				
児玉中学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	-	R	○	H22.10.8				
児玉中学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	○	H22.3.31				
児玉中学校(Ⅱ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	○	H22.10.8				
福田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H22.9.28				
福田小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H24.12.17				
福田小学校	③	0602	大規模改築(老朽)	屋	S	○	H24.12.17				
東小学校(Ⅰ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	H22.3.31				
東小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不遷格改築	校	R	○	H22.3.31				
東小学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	H25.9.16				
東小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不遷格改築	校	R	○	H25.9.16				
東小学校(Ⅰ期工事)	③	0605	大規模改築(教育内容)	校	R	○	H23.3.31				
東小学校(Ⅱ期工事)	③	0605	大規模改築(教育内容)	校	R	○	H25.9.16				
西中学校(Ⅰ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H22.11.11				
西中学校(Ⅰ期工事)	②	0611	大規模改築(安全)	校	-	○	H22.11.11				
西中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	H23.11.11				
西中学校(Ⅱ期工事)	②	0611	大規模改築(安全)	校	-	○	H23.11.11				
西中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H25.2.19				
西中学校	③	0602	大規模改築(老朽)	屋	S	○	H25.2.19				
中央小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H24.12.19				
中央小学校	②	0611	大規模改築(安全)	校	-	○	H24.12.19				
中央小学校	③	0604	大規模改築(障害)	校	-	○	H24.12.19				
児玉小学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	○	H24.10.26				
児玉小学校	③	0612	大規模改築(老朽)	屋	S	○	H24.10.26				
秋平小学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	○	H24.10.25				
秋平小学校	②	0611	大規模改築(安全)	屋	-	○	H24.10.25				
児玉中学校	⑤	0103	中校	校	R						