収受欄

Ａ４版

課　長	課長補佐	係　長	水技管	合　　議

給水装置工事しゅん工検査申請書［正・副本各１部］

令和○○年○○月○○日

（あ　て　先）
本庄市水道事業　本庄市長

所在地　本庄市本庄３丁目５―４
指定工事業者　名　称　本庄水道設備
代表者　本庄　太郎

本庄水道設備之印

下記のとおり、給水装置工事がしゅん工したので検査を申請します。

これまで通り、
押印してください。

記

お客様番号	申込書収受日	※ 収 納 事 項	台帳記録	収　納	申請受付	検査受付
新規・改造	第　　○○　　号	量水器口径φ　　mm				
とも記入	令和○○年○月○日	検査手数料　　円				

申込者（装置所有者）	住所　本庄市千代田３丁目５－３　　氏名　水道　太郎
工事施行場所	本庄市○○字○○１１１－１
工事の種別	■新設【φ１３　mm】 □改造（増設含）【□増径・□減径φ　　mm　→　φ　　mm】 □撤去【分水閉止による給水契約の解除】
添付書類	■平面図　■立面図　■工事施行確認票　■工事記録写真

しゅん工検査結果通知

施行完了年月日　　年　　月　　日
検査職員　　職名　　氏名　　㊞
上記工事のしゅん工検査を行った結果、合格したので通知します。

年　　月　　日

本庄市水道事業
本庄市長　　㊞

給水装置工事施行確認票[正本１部]　　Ａ４版

工 事 施 行 場 所	本庄市〇〇字〇〇１１１－１
申込者（装置所有者）	住所　本庄市千代田３丁目５－３　　氏名　水道　太郎

調査■道路等工事箇所の構造及び既設水道管、他企業者が管理する埋設物の有無並びに周辺の状況、計画使用水量等の把握をすること。
■水道事業者及び各行政機関との連絡調整、協議及び許可等の有無を確認すること。

図面■工事箇所が確認できるよう、道路等の経路、目標となる建物等が記入されていること。
■方位、土地、建物の位置、構造及び道路等周辺の状況がわかりやすく描画されていること。
■平面図、立面図双方が整合し、配管の経路、口径、材質、延長が記入されていること。
■メーター、止水栓の位置がオフセット図に記入されていること。
■分岐部から末端の給水用具等までの区間に構造及び材質の基準に適合した材料を使用し、かつ適切な工法がとられていること。
■分岐部からメーター付近までの区間に指定材料が使用されていること。

現場■給水管の口径、延長、経路及び給水用具等の位置がしゅん工図と一致すること。
■メーター及び止水栓（筐、桝類を含む）は、逆付け、片寄り、傾きがなく、水平に取付けられていること。
■メーターの位置は、損壊のおそれがなく、検針、交換に支障がないこと。
■給水管は、所定の埋設深さが確保されていること。
■配水管に影響を及ぼすおそれのあるポンプが直接連結されていないこと。
■水の汚染、破壊、浸食、逆流、凍結等の防止対策がなされていること。
■クロスコネクション（誤接合）がなされていないこと。
■給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用され、適切な接合がされていること。

機能■通水後、給水用具からの吐水量及びメーター、給水用具の動作状態を確認する。

耐圧■充水、空気の排気、加圧（1．75Mpa、２分程度）、継手部分の脱落その他異常のないことを確認すること。

水質■水栓から採水し、臭気、味、色、濁り、遊離残留塩素（0．1mg/l以上）を確認すること。

上記のとおり、水道事業者との連絡調整及び工事に関する技術上の管理並びに構造及び材質の基準に適合していることの確認その他の施行状況について、確認しました。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

（あて先）検査職員

指定工事業者名　　本庄水道設備
主任技術者氏名　　本庄　一郎

令和４年４月１日から
押印は不要になりました。

Ａ４版

しゅん工平面図［正，副本各１部］

工 事 施 行 場 所	本庄市〇〇字〇〇１１１－１
申込者（装置所有者）	住所　本庄市千代田３丁目５－３　　氏名　水道　太郎

（縮尺はS＝１／100～１／200程度）　　方位（北を表示）



オフセット図

A４版

しゅん工立面図［正・副本各１部］

工 事 施 行 場 所	本庄市〇〇字〇〇１１１－１
申込者（装置所有者）	住所　本庄市千代田３丁目５－３　　氏名　水道　太郎

（縮尺は任意）

作図法